



“শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”

ELECTRICITY GENERATION COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

Unique Heights (Level-15 & 16), 117 Kazi Nazrul Islam Avenue, Eskaton Garden, Dhaka-1217
Tel: 55138633-36 (PABX), Fax: 880-2-55138637, E-mail: info@egcb.com.bd, Web: www.egcb.com.bd

ইজিসিবি এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	প্রকৌশলী অরুন কুমার সাহা ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইজিসিবি।
সভার তারিখ	১৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ
সভার সময়	সকাল ১০:০০ ঘটিকা
স্থান	ইজিসিবি এর কর্পোরেট অফিসের কনফারেন্স রুম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) বিগত ১০/০৭/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি দৃষ্টিকরণ করা হয়। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

আলোচ্যসূচি-০২ সিদ্ধিরগঞ্জে বিউবো’র আওতাধীন বিদ্যালয় ভবন ও এর আওতাধীন এলাকা ইজিসিবিকে হস্তান্তর

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় প্রধান প্রকৌশলী, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি অবহিত করেন যে, সিদ্ধিরগঞ্জে বিউবো’র আওতাধীন বিদ্যালয় ভবন ও এর আওতাধীন এলাকা ইজিসিবিকে হস্তান্তর করার বিষয়ে বিউবোকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিউবো’র চেয়ারম্যান এর সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন মর্মে সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন।	সিদ্ধিরগঞ্জে বিউবো’র আওতাধীন বিদ্যালয় ভবন ও এর আওতাধীন এলাকা ইজিসিবিকে হস্তান্তরের বিষয়ে বিউবো’র চেয়ারম্যান এর সাথে ইজিসিবি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি।

আলোচ্যসূচি-০৩ ERP এবং EAM বাস্তবায়ন

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় নির্বাহী প্রকৌশলী (আইসিটি) আলোচনা করেন যে, ইজিসিবি এর সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং কর্পোরেট অফিসের Asset Master Data সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। ERP এবং EAM বাস্তবায়নের লক্ষ্যে FICO সহ সকল মডিউলের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ERP এবং EAM চালু করার সম্ভাব্য তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ERP এবং EAM চালু করার লক্ষ্যে পরামর্শকসহ সকলকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্দেশনা প্রদান করেন।	১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে ইজিসিবি এর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং কর্পোরেট অফিসে ERP এবং EAM বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত পরামর্শকসহ ইজিসিবি এর সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী (আইসিটি) এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।

আলোচ্যসূচি-০৪ কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় ২x৬০০ মেঃওঃ আশ্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কোষাগারে ইজিসিবি এর জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদানের বিষয়ে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে বর্ণিত প্রকল্পটি বাতিলের অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়	আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কোষাগারে ইজিসিবি এর জমাকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ফেরত আনা এবং Detailed Feasibility Study সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ পরামর্শক	প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কমিটি।

Touhid

হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পের Detailed Feasibility Study সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিলসমূহ প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য গঠিত কমিটি কাজ করছে।	প্রতিষ্ঠানের বিলসমূহ সেপ্টেম্বর/২০১৯ এর মধ্যে পরিশোধ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বাস্তবতা বিবেচনায় চুক্তির আলোকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিল চূড়ান্তকরণে সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রকল্প পরিচালককে সহযোগিতা করবেন।	
--	--	--

আলোচ্যসূচি-০৫ মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৩০০-৪০০ মেঃওঃ সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের ১৯৩.৯৮৫ একর জমির জন্য প্রাক্কলনকৃত ১৭২.১৮ কোটি টাকা জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ বরাবর ক্রসড চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বর্তমানে এওয়ার্ড বুক প্রস্তুতির কাজ চলছে। শীঘ্রই ০৮ ধারা জারী করা হবে। প্রকল্পটির আওতায় অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক চেক হস্তান্তরের বিষয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তিকরণ প্রতিবেদন (PCR) প্রস্তুতির কাজ চলছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) উল্লেখ করেন যে, উক্ত প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতকৃত ডিপিপি ইজিসিবি এর ০৬/২০১৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একনেক এ অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, উক্ত ডিপিপিটি বিদ্যুৎ বিভাগে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় উপস্থাপন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন করার লক্ষ্যে RFP এর বিপরীতে দাখিলকৃত পাঁচটি প্রস্তাবের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(ক) পিএন্ডডি বিভাগের সহায়তা নিয়ে আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তিকরণ প্রতিবেদন (PCR) দ্রুত প্রস্তুত করতে হবে। প্রকল্পটির আওতায় অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক চেক হস্তান্তরের বিষয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন করার লক্ষ্যে RFP এর বিপরীতে প্রাপ্ত প্রস্তাব সমূহের মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (গ) পিএন্ডডি শাখা কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতকৃত ডিপিপি বিদ্যুৎ বিভাগে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) এবং প্রকল্প পরিচালক। (খ) প্রকল্প পরিচালক। (গ) প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)।

আলোচ্যসূচি-০৬ সোনাগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে Bidding Document প্রস্তুত করে ইজিসিবি এর প্রকিউরমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে Bidding Document টি ইজিসিবি এর ০৬/২০১৯ তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত বোর্ড সভায় তা অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে, Bidding Document টি বিশ্বব্যাংকের অনুমোদনের জন্য বিশ্বব্যাংকের সিস্টেমে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের	(ক) ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে Bidding Document চূড়ান্ত করে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে দরপত্র আহ্বান করতে হবে। (খ) উক্ত প্রকল্পের Owner's Engineer নিয়োগ, ESIA &	প্রকল্প পরিচালক।

Touhid

Owner's Engineer, ESIA & RAP for Transmission Line সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Consulting Firm নিয়োগের জন্য আহ্বানকৃত EOI এর বিপরীতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নাদীন রয়েছে। প্রকল্পের Individual Consultant নিয়োগের লক্ষ্যে ইস্যুকৃত RFP এর বিপরীতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের ইপিসি চুক্তি বহির্ভূত আবাসিক ভবন (ডরমেটরি) নির্মাণের জন্য ভবনের ডিজাইন আউটসোর্স করে প্রস্তুত করা যেতে পারে।	RAP for Transmission Line সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Consulting Firm নিয়োগের জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্পের Individual Consultant নিয়োগ দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রকল্পের ইপিসি চুক্তি বহির্ভূত আবাসিক ভবন (ডরমেটরি) নির্মাণের জন্য ভবনের ডিজাইন প্রয়োজনে আউটসোর্স করে প্রস্তুত করতে হবে।	
--	--	--

আলোচ্যসূচি-০৭ Joint Venture এর মাধ্যমে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর এবং ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত তিনটি আবেদনকারীর মধ্যে ১ম স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠান Marubeni Corporation, Japan এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) করার লক্ষ্যে খসড়া MoU প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯ তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত স্থানে ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত দুইটি রেসপনসিভ আবেদনকারীর মধ্যে ১ম স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠান Envision Energy Company Limited, China এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) করার লক্ষ্যে খসড়া MoU প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯ তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ণিত খসড়া সমঝোতা স্মারকদ্বয় (MoU) ইজিসিবি এর প্রকিউরমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল কমিটি এবং লিগ্যাল এন্ড গভার্নেন্স কমিটির যৌথ সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিদ্বয়ের সুপারিশের প্রেক্ষিতে খসড়া সমঝোতা স্মারকদ্বয় ইজিসিবি এর পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে।	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পৃথক দুইটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত যথাক্রমে Marubeni Corporation, Japan এবং Envision Energy Company Limited, China এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) করার লক্ষ্যে ইজিসিবি এর প্রকিউরমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল কমিটি এবং লিগ্যাল এন্ড গভার্নেন্স কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারকদ্বয় (MoU) ইজিসিবি এর পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)।

আলোচ্যসূচি-০৮ ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় “৪০০-৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল ভিত্তিক কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প” সংক্রান্ত

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় ব্যবস্থাপক (পরিবেশ) অবহিত করেন যে, ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় “৪০০-৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল ভিত্তিক কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণতব্য ৪৯৩.৮৫ একর জমির মালিকানার বিষয়টি নিশ্চিত করার নিমিত্ত জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির	ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবিত ৪৯৩.৮৫ একর জমির মালিকানার বিষয়টি নিশ্চিত করার নিমিত্ত জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে	ব্যবস্থাপক (পরিবেশ)- কমিটির আহ্বায়ক।

Tahid

সদস্যগণ সোনাগাজী উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে ইতোমধ্যে তথ্য সংগ্রহ করেছে। কমিটি শীঘ্রই এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে।	০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	
---	--	--

আলোচ্যসূচি-০৯ নতুন প্রকল্প গ্রহণ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচন করার জন্য পৃথক দুইটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে, সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি ২৬ জুন ২০১৯ থেকে ২৭ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার শমসেরনগরস্থ বাংলাদেশ এয়ারফোর্স স্টেশনে প্রস্তাবিত প্রায় ৩০০ একর জমি পরিদর্শন করেছেন। উক্ত কমিটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য উপযুক্ত বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের অন্যান্য পরিত্যক্ত স্টেশনও পরিদর্শন করবে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন যে, উক্ত কমিটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে চলতি বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন চরাঞ্চল (যেমন-পদ্মা সেতুর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে, নদীর উভয় পাশে এবং মধ্যবর্তী অংশে) সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারে।	কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচন করার জন্য গঠিত কমিটিদ্বয় বর্ণিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য নতুন বিভিন্ন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করবে এবং প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণ বিষয়ক পরবর্তী সভায় অগ্রগতি জানাবে। সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে চলতি বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন চরাঞ্চল (যেমন-পদ্মা সেতুর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে, নদীর উভয় পাশে এবং মধ্যবর্তী অংশে) সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)-কমিটিদ্বয়ের আহ্বায়ক।

আলোচ্যসূচি-১০ এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ৩.১ এ উল্লেখ রয়েছে যে, “২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ৫%, আগস্ট ৫%, সেপ্টেম্বর-মে ১০% অনুসারে চূড়ান্ত করা, এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৫ মে ২০২০ এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জুলাই মাসে ৫% অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব না হলেও আগস্ট মাসে অন্ততঃ ১০% অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।” এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ইজিসিবি এর আওতাধীন ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ৫%, আগস্ট ৫%, সেপ্টেম্বর-মে ১০% অনুসারে চূড়ান্ত করতে হবে, এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৫ মে ২০২০ এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জুলাই মাসে ৫% অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব না হলেও আগস্ট মাসে অন্ততঃ ১০% অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।	সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক।

আলোচ্যসূচি-১১ এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের পিআইসি, পিএসসি এবং নির্ধারিত মেয়াদেই প্রকল্প সমাপ্তকরণ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ৩.২ এ উল্লেখ রয়েছে যে, “প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে ৩ মাস পর পর প্রত্যেক প্রকল্পের পিআইসি ও ৬ মাস পর	এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ইজিসিবি এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে ৩ মাস পর পর প্রত্যেক প্রকল্পের পিআইসি ও ৬ মাস পর	সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক।

প্রত্যেক প্রকল্পের পিআইসি ও ৬ মাস পর পর পিএসসি করতে হবে, যদি কোন জরুরী ইস্যু থাকে তবে তার পূর্বেও পিআইসি/পিএসসি সভা আহ্বান করা যেতে পারে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত মেয়াদেই প্রকল্প সমাপ্ত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।” এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	পর পিএসসি করতে হবে। যদি কোন জরুরী ইস্যু থাকে তবে তার পূর্বেও পিআইসি/পিএসসি সভা আহ্বান করা যেতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত মেয়াদেই প্রকল্প সমাপ্ত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।	
---	--	--

আলোচ্যসূচি-১২ এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ এবং সিডি, ভ্যাট

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ৩.৭ এ উল্লেখ রয়েছে যে, “প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ অথবা সিডি, ভ্যাট এর সংস্থান থাকলে এবং তা মার্চ মাসের মধ্যেই খরচ করা সম্ভব না হলে অনতিবিলম্বে বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করতে হবে, যাতে আন্তঃপ্রকল্প সমন্বয়ের মাধ্যমে উক্ত বরাদ্দসমূহ অন্যান্য প্রকল্পসমূহে যথাসময়ে ব্যয় করা যায়।” এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ইজিসিবি এর প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ অথবা সিডি, ভ্যাট এর সংস্থান থাকলে এবং তা মার্চ মাসের মধ্যেই খরচ করা সম্ভব না হলে অনতিবিলম্বে বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করতে হবে, যাতে আন্তঃপ্রকল্প সমন্বয়ের মাধ্যমে উক্ত বরাদ্দসমূহ অন্যান্য প্রকল্পসমূহে যথাসময়ে ব্যয় করা যায়।	সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক।

আলোচ্যসূচি-১৩ এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণ করার জন্য মনিটরিং টিম গঠন


আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ৩.৮ এ উল্লেখ রয়েছে যে, “চলমান প্রকল্পসমূহের কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করার নিমিত্তে নিবিড় পরিবীক্ষণ করার জন্য সকল সংস্থায় পৃথক মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে।” এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ইজিসিবি এর আওতাধীন চলমান প্রকল্পসমূহের কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করার নিমিত্তে নিবিড় পরিবীক্ষণ করার জন্য একটি মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)।

আলোচ্যসূচি-১৪ এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প এলাকায় অবস্থান

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ৩.৯ এ উল্লেখ রয়েছে যে, “সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালকদের ন্যূনতম মাসের অর্ধেক সময় প্রকল্প এলাকায় অবস্থান/মাঠ পরিদর্শন করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা প্রধানগণ কর্তৃক নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে।” এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ইজিসিবি এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালকদের ন্যূনতম মাসের অর্ধেক সময় প্রকল্প এলাকায় অবস্থান/মাঠ পরিদর্শন করতে হবে এবং বিষয়টি ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিবিড়ভাবে তদারকি করবেন।	সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক।

Touh:2

২। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(প্রকৌশলী অরুন কুমার সাহা)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইজিসিবি।

স্মারক নং: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০২.০১.০৩২.১৭.২৪ ১২

তারিখ: ২০ ভাদ্র ১৪২৬
০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিতরণ (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো):

- ১) নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/প্রকৌশল), ইজিসিবি, ঢাকা।
- ২) প্রকল্প পরিচালক, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প/ERP এবং EAM বাস্তবায়ন প্রকল্প /কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প/মুন্সীগঞ্জ ৩০০-৪০০ মেঃওঃ সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প/সোনাগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ইজিসিবি।
- ৩) প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
- ৪) প্রধান প্রকৌশলী, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট, ইজিসিবি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- ৫) ব্যবস্থাপক (পরিবেশ), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
- ৬) প্রকল্পে কর্মরত সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।
- ৭) প্রকল্পে কর্মরত সকল ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ)।

অনুলিপিঃ

১. অফিস কপি।

Touhid