

ইজিসিবি এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সভার কার্যবিবরণীঃ

ইজিসিবি এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে গত ১৭/০৬/২০১৯ তারিখে ইজিসিবি এর কর্পোরেট অফিসে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় প্রকল্প ভিত্তিক নিম্নোক্ত আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	সভায় প্রকল্প পরিচালক, নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, অবহিত করেন যে, উক্ত প্রকল্পের (লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট এন্ড আদার সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট) ডিপিপি মেয়াদ জুন ২০১৯ এ শেষ হবে। উক্ত প্রকল্পের মোট মূল্য অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির scope এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্টিম টারবাইনের মেইন স্টিম ভল্ল রিফারিশমেন্ট কাজ অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান চুক্তি amendment করা হয়েছে এবং চুক্তির মেয়াদও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আর্থিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম জুন ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।	প্রকল্পের আর্থিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম জুন ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট।
২।	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প	সভায় উপ-মহাব্যবস্থাপক (অডিট) অবহিত করেন যে, অত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য স্বাক্ষরিত LTSA এর চুক্তি দলিলের বিভিন্ন অসঙ্গতিসমূহ বের করার লক্ষ্যে চুক্তি দলিল রিভিউ করার জন্য গঠিত কমিটি ইতোমধ্যে নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেছে। সিদ্ধিরগঞ্জে বিউবো'র আওতাধীন বিদ্যালয় ভবন ও এর আওতাধীন এলাকা ইজিসিবিকে হস্তান্তর করার বিষয়ে বিউবো'র চেয়ারম্যান এর সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন মর্মে সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন।	(ক) সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য স্বাক্ষরিত LTSA এর চুক্তি দলিলের বিভিন্ন অসঙ্গতিসমূহ বের করার লক্ষ্যে চুক্তি দলিল রিভিউ করার জন্য গঠিত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে LTSA সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) সিদ্ধিরগঞ্জে বিউবো'র আওতাধীন বিদ্যালয় ভবন ও এর আওতাধীন এলাকা ইজিসিবিকে হস্তান্তরের বিষয়ে বিউবো'র চেয়ারম্যান এর সাথে ইজিসিবি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি।
৩।	ERP এবং EAM বাস্তবায়ন	সভায় নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) আলোচনা করেন যে, হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ সিসিপিপি, সিদ্ধিরগঞ্জ ২X১২০ মেঃওঃ পিপিপি এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপির Asset Master Data সংগ্রহ কার্যক্রম দ্রুত শেষ করা প্রয়োজন। তবে, ERP এবং EAM সিস্টেম চালু হওয়ার মত অবস্থায়	ইজিসিবি এর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং কর্পোরেট অফিসে ERP এবং EAM বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলীগণ Asset Master Data সংগ্রহের বিষয়টি ত্বরান্বিত	উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব)-কমিটির আহ্বায়ক এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (আইসিটি)।

Touhik

Se

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		এখনও পৌছায়নি। ERP এবং EAM বাস্তবায়নের লক্ষ্যে FICO সহ সকল মডিউলের কাজ চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে প্রকল্পের চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সাথে সমন্বয় করবেন। ERP এবং EAM বাস্তবায়নের লক্ষ্যে FICO সহ সকল মডিউলের কাজ দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রয়োজনে প্রকল্পের চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।	
৪।	কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় ২x৬০০ মেঃওঃ আন্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প	সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কোষাগারে ইজিসিবি এর জমাকৃত অর্থ ইজিসিবিকে ফেরত প্রদানের বিষয়ে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে বর্ণিত প্রকল্পটি বাতিলের অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) এর সভা ২০ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। Detailed Feasibility Study সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিলসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য গঠিত কমিটি কাজ করছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, এ বিষয়ে গঠিত কমিটির আরো উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।	আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কোষাগারে ইজিসিবি এর জমাকৃত অর্থ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ফেরত আনা এবং Detailed Feasibility Study সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিলসমূহ জুলাই/২০১৯ এর মধ্যে পরিশোধ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বাস্তবতা বিবেচনায় চুক্তির আলোকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিল চূড়ান্তকরণে সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রকল্প পরিচালককে সহযোগিতা করবেন।	প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কমিটি।
৫।	মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৩০০-৪০০ মেঃওঃ সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প	সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, জেলা প্রশাসক মুন্সীগঞ্জ হতে আলোচ্য প্রকল্পের ১৯৩.৯৮৫ একর জমির জন্য প্রাক্কলনকৃত ১৭২.১৮ কোটি টাকার অর্থ ছাড় পাওয়া গেছে। প্রাক্কলনকৃত অর্থ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে সরাসরি জেলা প্রশাসক মুন্সীগঞ্জ বরাবর ট্রসড চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বর্তমানে এওয়ার্ড বুক প্রস্তুতির কাজ চলছে। শীঘ্রই ০৮ ধারা জারী করা হবে। এ প্রেক্ষিতে নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচনা করেন যে, উক্ত অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে চেক হস্তান্তরের অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ সচিব উপস্থিত থাকতে পারেন। এ বিষয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তিকরণ প্রতিবেদন (PCR) যথাসময়ে প্রস্তুতির জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতকৃত ডিপিপি ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধন করে তা পরবর্তী বোর্ড সভায় পুনরায় উপস্থাপন করা প্রয়োজন। প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আহবানকৃত EOI এর বিপরীতে	(ক) পিএন্ডডি বিভাগের সহায়তা নিয়ে আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তিকরণ প্রতিবেদন (PCR) দ্রুত প্রস্তুত করতে হবে। প্রকল্পটির আওতায় অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক চেক হস্তান্তরের বিষয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন করার লক্ষ্যে RFP প্রস্তাব সমূহ উন্মুক্ত ও মূল্যায়ন করার জন্য যথাক্রমে প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি এবং প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) এবং প্রকল্প পরিচালক। (খ) প্রকল্প পরিচালক।

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		দাখিলকৃত সতেরটি প্রস্তাব মূল্যায়ন শেষে সাতটি প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং তাদেরকে ০৯ জুন ২০১৯ তারিখে Request for Proposal (RFP) ইস্যু করা হয়েছে। প্রস্তাব দাখিলের সর্বশেষ তারিখ ৯ জুলাই ২০১৯।	(গ) পিএন্ডডি শাখা কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতকৃত ডিপিসি ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধন করে তা পরবর্তী বোর্ড সভায় পুনরায় উপস্থাপন করতে হবে।	(গ) প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)।
৬।	সোনাগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে Bidding Document প্রস্তুতির কাজ চলছে। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের Owner's Engineer নির্বাচনের লক্ষ্যে EOI আহবান করা হয়েছে, প্রস্তাব দাখিলের সর্বশেষ তারিখ ২ জুলাই ২০১৯। ESIA & RAP for Transmission Line সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Consulting Firm নিয়োগের জন্য আহবানকৃত EOI এর বিপরীতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নধীন রয়েছে। প্রকল্পের Individual Consultant নিয়োগের লক্ষ্যে ইস্যুকৃত RFP এর বিপরীতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নধীন রয়েছে।	(ক) ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে Bidding Document প্রস্তুতির কাজ জুন/২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রকিউরমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) উক্ত প্রকল্পের Owner's Engineer নিয়োগ, ESIA & RAP for Transmission Line সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Consulting Firm নিয়োগ, Individual Consultant নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক।
৭।	Joint Venture এর মাধ্যমে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর এবং ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত	সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত তিনটি আবেদনকারীর মধ্যে ১ম স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠান Marubeni Corporation, Japan এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) করার লক্ষ্যে খসড়া MoU প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯ তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত স্থানে ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত দুইটি রেসপনসিভ আবেদনকারীর মধ্যে ১ম স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠান Envision Energy Company Limited, China এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) করার লক্ষ্যে খসড়া MoU প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯ তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পৃথক দুইটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত যথাক্রমে Marubeni Corporation, Japan এবং Envision Energy Company Limited, China এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) করার লক্ষ্যে ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত খসড়া MoU দ্বয় প্রকিউরমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)।
৮।	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় “৪০০-	সভায় নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচনা করেন যে, ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯ তম বোর্ড সভায় ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় “৪০০-৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল	ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবিত ৪৯৩.৮৫ একর ভূমি	নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল)।

Touhid

৫

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল ভিত্তিক কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প” বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	ভিত্তিক কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণের ডিপিপিতে উল্লেখিত ৪৯৩.৮৫ একর ভূমির মধ্যে খাস জমি কি পরিমাণ রয়েছে, সে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এছাড়া, ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় পূর্বে অধিগ্রহণকৃত ৯৯৯.৬৫ একর ভূমির মধ্যে কি পরিমাণ খাস জমি ছিল এবং উক্ত খাস জমির মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, সে তথ্যও সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।	অধিগ্রহণের জন্য উক্ত জমির মধ্যে খাস জমি কি পরিমাণ রয়েছে এবং এর সংলগ্ন এলাকায় পূর্বে অধিগ্রহণকৃত ৯৯৯.৬৫ একর ভূমির মধ্যে কি পরিমাণ খাস জমি ছিল এবং উক্ত খাস জমির মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, সে তথ্যও সংগ্রহ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	
৯।	নতুন প্রকল্প গ্রহণ	সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচন করার জন্য পৃথক দুইটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে, সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি ২৬ জুন ২০১৯ থেকে ২৭ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার শমসেরনগরস্থ বাংলাদেশ এয়ারফোর্স স্টেশনে প্রস্তাবিত প্রায় ৩০০ একর জমি পরিদর্শন করতে যাবে।	কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচন করার জন্য গঠিত কমিটিদ্বয় বর্ণিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য নতুন বিভিন্ন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করবে এবং প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণ বিষয়ক পরবর্তী সভায় অগ্রগতি জানাবে।	প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)-কমিটিদ্বয়ের আহ্বায়ক।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(প্রকৌশলী অরুন কুমার সাহা)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ইজিসিবি।

md@egcb.com.bd

বিতরণ (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো):

- ১) নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/প্রকৌশল), ইজিসিবি, ঢাকা।
- ২) প্রকল্প পরিচালক, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প/নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট এন্ড আদার সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রজেক্ট/কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় ২X৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প/মুনীগঞ্জ ৩০০-৪০০ মেঃওঃ সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প/সোনাগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ইজিসিবি।
- ৩) প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
- ৪) ব্যবস্থাপক (পরিবেশ), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
- ৫) প্রকল্পে কর্মরত সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।
- ৬) প্রকল্পে কর্মরত সকল ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ)।

অনুলিপিঃ

১. অফিস কপি।