

ELECTRICITY GENERATION COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

Unique Heights (Level-15 & 16), 117 Kazi Nazrul Islam Avenue, Eskaton Garden, Dhaka-1217 Tel: 55138633-36 (PABX), Fax: 880-2-55138637, E-mail: info@egcb.com.bd, Web: www.egcb.com.bd

ইচ্জিসিবি এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি

প্রকৌশলী অরুন কুমার সাহা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইজিসিবি।

সভার তারিখ

১৬/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

সভার সময়

সকাল ১০:০০ ঘটিকা

স্থান

ইজিসিবি এর কর্পোরেট অফিসের কনফারেন্স রুম

উপস্থিতি

পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) বিগত ১৯/০৮/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

আলোচ্যসূচি-০২ সিদ্ধিরগঞ্জে বিউবো'র আওতাধীন পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ও এর আওতাধীন এলাকা ইচ্ছিসিবিকে হস্তান্তর

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বান্তবায়ন
সভায় নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচনা করেন যে, বিদ্যুৎ	সিদ্ধিরগঞ্জে বিউবো'র আওতাধীন পুরাতন	মহাব্যবস্থাপক
বিভাগ থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যে, বৈদ্যুতিক কর্মপেশায় দক্ষ	প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ও এর আওতাধীন	(এইচআর)
জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি	এলাকা ইজিসিবিকে হস্তান্তরের বিষয়ে	এবং প্রধান
কর্তৃক প্রতি বছর স্থানীয় লোকদেরকে ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রেড বিষয়ে প্রশিক্ষণ	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকৌশলী,
প্রদান করতে হবে। ইজিসিবি এর প্রশিক্ষণ প্রদানের নিজস্ব কোন		সিদ্ধিরগঞ্জ
অবকাঠামো সুবিধা নেই বিধায় উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সিদ্ধিরগঞ্জে	*	৩৩৫ মেঃওঃ
বিউবো'র আওতাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের রুম বরাদ্দের জন্য		সিসিপিপি।
বিউবো'র নিকট আবেদন করা হয়েছে। এছাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ		
সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নতুন স্কুল ভবনটি বিদ্যুৎ,		
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয় উদ্বোধন করেছেন।		
নতুন স্কুল ভবনটি বিউবোকে হস্তান্তরের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		
এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন যে, সিদ্ধিরগঞ্জে		
বিউবো'র আওতাধীন পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ও এর আওতাধীন		
এলাকা ইজিসিবিকে হস্তান্তরের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।		

আলোচ্যসূচি-০৩ ERP এবং EAM বান্তবায়ন

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় নির্বাহী প্রকৌশলী (আইসিটি) আলোচনা করেন যে, ইজিসিবিতে ১১	ইজিসিবি এর সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং	নিৰ্বাহী
সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ERP এবং EAM আনুষ্ঠানিকভাবে Go-	কর্পোরেট অফিসের সকল শাখায় ERP	প্রকৌশলী
Live করা হয়েছে। ইজিসিবি এর সকল শাখায় ERP এবং EAM এর	এবং EAM এর ব্যবহার শুরু করতে হবে।	(আইসিটি)
ব্যবহার শুরু করার লক্ষ্যে FICO/MM/PM/PS মডিউলভিত্তিক ০১	এজন্য মডিউলভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি করার	এবং সংশ্লিষ্ট
জুলাই ২০১৯ হতে ব্যাকলগ ডাটা এন্ট্রি এর কাজ অতিসত্ত্বর শুরু হবে। এ	পাশাপাশি ERP এবং EAM সংশ্লিষ্ট	সকল
লক্ষ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিপিপি, হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ	প্রশিক্ষণসহ পেন্ডিং সকল কাজ দুত সম্পন্ন	কর্মকর্তা।
সিসিপিপি, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি এবং কর্পোরেট অফিসে	করতে হবে।	
মডিউলভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি করার জন্য user নির্বাচনের কাজ শুরু হয়েছে।		
নির্বাচিত user-দের দায়িত নির্ধারণপূর্বক তাদের user ID এবং	¥	

password তৈরীর কাজ চলছে। উক্ত ডাটা এন্ট্রি সমাপ্ত হলে অবশিষ্ট	
অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করা হবে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক	
আলোচনা করেন যে, ডাটা এন্ট্রি করার পাশাপাশি ERP এবং EAM	
সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণসহ পেন্ডিং সকল কাজ দুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন।	

আলোচ্যসূচি-০৪ কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় ২x৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প

আলোচনা	সিদান্ত	বান্তবায়ন
সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি	আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য	প্রকল্প
অধিগ্রহণের জন্য কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কোষাগারে ইজিসিবি এর	কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	পরিচালক ও
জমাকৃত অর্থ ফেরত দেয়ার জন্য কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	থেকে ফেরত প্রদানকৃত অর্থ জিওবি এর	সংশ্লিষ্ট
থেকে ইজিসিবি এর প্রতিনিধির নিকট উক্ত অর্থের সমপরিমাণ চেক প্রদান	নিকট জমা দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়	কমিটি।
করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন যে, উক্ত	দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য উক্ত প্রকল্পের	
অর্থ জিওবি এর নিকট জমা দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা	প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন	
প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্ম-প্রধানের সাথে আলোচনা করা হলে	করে সভার সুপারিশের আলোকে	
তিনি জানান যে, এ বিষয়ে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন করে	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
সভার সুপারিশের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্প	প্রকল্পের Detailed Feasibility	
পরিচালক আরো জানান যে, প্রকল্পের Detailed Feasibility	Study সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ	
Study সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিলসমূহ	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিলসমূহ	
পরিশোধ করার জন্য এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে	সেপ্টেম্বর/২০১৯ এর মধ্যে পরিশোধ করার	
পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের বিপরীতে চুক্তি	জন্য প্রকল্প পরিচালক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	
অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য বিলের পরিমাণ ধার্য করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে	করবেন।	
ই-মেইল মারফত অবহিত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক		
আলোচনা করেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ শেষ হয়ে যাবে		
বিধায় প্রকল্পের মেয়াদের মধ্যে উক্ত বিলসমূহ পরিশোধ করার জন্য		
ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।		

আলোচ্যসূচি-০৫ মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৩০০-৪০০ মেঃওঃ সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প

অালোচনা	সিদ্ধান্ত	বান্তবায়ন
সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের ১৯৩.৯৮৫	(ক) পিএন্ডডি এবং হিসাব শাখার	(ক) প্রধান
একর জমির জন্য প্রাক্কলনকৃত ১৭২.১৮ কোটি টাকা জেলা প্রশাসক,	সহায়তা নিয়ে আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প	প্রকৌশলী
মুন্সীগঞ্জ বরাবর ক্রসভ চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকল্পটির	সমাপ্তিকরণ প্রতিবেদন (PCR) দুত	(পিএন্ডডি), উপ-
আওতায় অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ	প্রস্তুত করতে হবে। প্রকল্পটির আওতায়	মহাব্যবস্থাপক
বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক চেক হস্তান্তরের বিষয়ে মুপীগঞ্জ	অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের	(হিসাব) এবং
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য	ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ	প্রকল্প
প্রকল্পের জমি ইজিসিবিকে হস্তান্তর করার পর জমির চতুর্দিকে সীমানা	বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক	পরিচালক।
নির্ধারক পিলার স্থাপনের প্রয়োজন হবে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে	চেক হস্তান্তরের বিষয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলা	
যাওয়ায় উক্ত পিলার স্থাপনের ব্যয় ইজিসিবি এর নিজস্ব অর্থ থেকে	প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ	
পরিশোধ করা যেতে পারে। এজন্য আলোচ্য প্রকল্পের জমির চতুর্দিকে	করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
সীমানা নির্ধারক পিলার স্থাপনের লক্ষ্যে কর্পোরেট অফিসের প্রকিউরমেন্ট	(খ) আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে	(খ) তত্ত্বাবধায়ক
শাখা থেকে ই-জিপিতে দরপত্র আহ্বান করা যেতে পারে। তিনি আরো	যাওয়ায় ইজিসিবি এর নিজস্ব অর্থে	প্রকৌশলী
উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তিকরণ প্রতিবেদন (PCR) প্রস্তুতির		(প্রকিউরমেন্ট)।

কাজ চলছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) উল্লেখ করেন যে, উক্ত প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতকৃত ডিপিপির বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগে ০৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন করার লক্ষ্যে RFP এর বিপরীতে দাখিলকৃত পাঁচটি প্রস্তাবের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আলোচ্য প্রকল্পের জমির চতুর্দিকে সীমানা নির্ধারক পিলার স্থাপনের লক্ষ্যে কর্পোরেট অফিসের প্রকিউরমেন্ট শাখা থেকে ই-জিপিতে দরপত্র আহ্বান করার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

(গ) উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন করার লক্ষ্যে RFP এর বিপরীতে প্রাপ্ত প্রস্তাব সমূহের মূল্যায়ন দুত সম্পন্ন করতে হবে। (গ) প্রকল্প পরিচালক।

(ঘ) প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতকৃত ডিপিপির বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগে ০৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)।

আলোচ্যসূচি-০৬ সোনাগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা	সি
সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ফেনী	(ব
জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	œ
বাস্তবায়নের জন্য ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে Bidding	প্র
Document বিশ্বব্যাংকের অনুমোদনের জন্য বিশ্বব্যাংকের সিস্টেমে	নি
আপলোড করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইনের বে-	D
এক্সটেনশন বাবদ ডিপিপিতে প্রাক্কলিত মূল্য ৭ কোটি টাকা ধার্য রয়েছে। এ	Cz
বিষয়ে পিজিসিবি এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা উক্ত কাজটি সম্পন্ন	অ
করতে ১৪ কোটি টাকা প্রয়োজন হতে পারে মর্মে অবহিত করেছে।	ট্রা
এমতাবস্থায়, উক্ত কাজটি ইপিসি ঠিকাদারের কার্যপরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত	ই
করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন।	অ
এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের International Procurement	স
Consultant এবং International Technical	(খ
Consultant এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তারা ইতোমধ্যে কাজ	E
শুরু করেছে। ESIA & RAP for Transmission Line সম্পন্ন	R
করার লক্ষ্যে Consulting Firm নিয়োগের জন্য ইস্যুকৃত RFP	L
এর বিপরীতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নাধীন রয়েছে। Owner's	C
Engineer নিয়োগের লক্ষ্যে আহ্বানকৃত EOI এর বিপরীতে প্রাপ্ত	জ
প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নাধীন রয়েছে। সোনাগাজী উপজেলা প্রশাসনের	স
সহযোগিতায় উক্ত প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতিপূরণসহ	(5
আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯	ড
পর্যন্ত সোনাগাজীতে অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক	2
আলোচনা করেন যে, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র	2
বিতরণ করা যেতে পারে। এছাড়া, উক্ত প্রশিক্ষণে ইজিসিবি এর প্রতিনিধি	9
উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং করা প্রয়োজন। প্রকল্প	٢

সিদ্ধান্ত ক্তি ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় কে মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে Bidding Document চূড়ান্ত করে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে দরপত্র আহ্বান করতে হবে। প্রকল্পের পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইনের বে-এক্সটেনশন ইপিসি ঠিকাদারের কার্যপরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সাথে আলোচনা করতে হবে।

(খ) উক্ত প্রকল্পের Owner's Engineer নিয়োগ, ESIA & RAP for Transmission Line সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Consulting Firm নিয়োগের জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন দ্বুত সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতিপূরণসহ আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য প্রকল্প পরিচালক।

বাস্তবায়ন

পরিচালক উল্লেখ করেন যে, উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)	উক্ত প্রশিক্ষণে ইজিসিবি এর প্রতিনিধির
এবং প্রকল্প যাচাই কমিটি (PSC) এর সভা আয়োজন করা যেতে পারে।	উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
	(ঘ) প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
	(PIC) এবং প্রকল্প যাচাই কমিটি
*	(PSC) এর সভা আয়োজন করতে
	হবে।

আলোচ্যসূচি-০৭ Joint Venture এর মাধ্যমে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর এবং ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ

অলোচনা	সিদান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, ফেনী জেলার	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায়	প্রধান
সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য	১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১০	প্রকৌশলী
জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত তিনটি	মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র	(পিএন্ডডি)।
আবেদনকারীর মধ্যে ১ম স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠান Marubeni	নির্মাণের জন্য পৃথক দুইটি জয়েন্ট	
Corporation, Japan এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU)	ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত	
স্বাক্ষর করার লক্ষ্যে ইজিসিবি এর ০৭/২০১৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত	যথাক্রমে Marubeni	
অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত MoU এর বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য খসড়া	Corporation, Japan এবং	
MoUটি ই-মেইল মারফত Marubeni Corporation এর	Envision Energy	
নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত স্থানে ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ	Company Limited, China	
কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত সংক্ষিপ্ত	এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU)	
তালিকাভুক্ত দুইটি রেসপনসিভ আবেদনকারীর মধ্যে ১ম স্থান অধিকারী	স্বাক্ষর করার লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের	1
প্রতিষ্ঠান Envision Energy Company Limited, China	নিকট ই-মেইল মারফত প্রেরিত খসড়া	
এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করার লক্ষ্যে ইজিসিবি এর	MoU এর উপর মতামত প্রদানের	1
০৭/২০১৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত MoU এর বিষয়ে	বিষয়ে প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সাথে যোগাযোগ	
মতামত প্রদানের জন্য খসড়া MoUিট ই-মেইল মারফত Envision	করতে হবে।	
Energy এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয় বর্ণিত ই-		
মেইল প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সাথে		
যোগাযোগ করা প্রয়োজন।		

আলোচ্যসূচি-০৮ ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় "৪০০-৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত

অলোচনা	সিদান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় ব্যবস্থাপক (পরিবেশ) অবহিত করেন যে, ইজিসিবি এর ০৫/২০১৯	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায়	ব্যবস্থাপক
তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায়	"৪০০-৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল	(পরিবেশ)।
"৪০০-৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ	ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ	
নির্মাণ প্রকল্প" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণতব্য ৪৯৩.৮৫ একর জমির	নির্মাণ প্রকল্প" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে	
মালিকানার বিষয়টি নিশ্চিত করার নিমিত্ত জমির মালিকানা সংক্রান্ত	অধিগ্রহণতব্য ৪৯৩.৮৫ একর জমির	
তথ্যাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সদস্যগণ সোনাগাজী উপজেলা	পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে	
ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য	উক্ত ভূমি পুনঃতদন্ত করে প্রতিবেদন	
সংগ্রহ করেছে এবং সে আলোকে কমিটি নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল)	দেয়ার জন্য উপ-পরিচালক, পরিবেশ	
এর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেছে। নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	অধিদপ্তর, ফেনী জেলা কার্যালয় এর	
উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত ৪৯৩.৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে	পরিবর্তে পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর	
পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে উক্ত ভূমি পুনঃতদন্ত করে প্রতিবেদন	¥	

দেয়ার জন্য উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ফেনী জেলা কার্যালয় এর	দপ্তরের একজন প্রতিনিধি মনোনয়নের	
পরিবর্তে পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন	বিষয়টি তদারকি করতে হবে।	
প্রদান করার জন্য অনুরোধ করে ২৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগে		
পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।		

আলোচ্যসূচি-০৯ নতুন প্রকল্প গ্রহণ

আলোচনা	সিদান্ত	বান্তবায়ন
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, কয়লা	কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সৌর	প্রধান
ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান	বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান	প্রকৌশলী
নির্বাচন করার জন্য পৃথক দুইটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে, সৌর	নির্বাচন করার জন্য গঠিত কমিটিদ্বয়	(পিএন্ডডি)
বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি ২৬ জুন ২০১৯ থেকে ২৭ জুন	বর্ণিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য নতুন	এবং
২০১৯ পর্যন্ত মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার শমসেরনগরস্থ	বিভিন্ন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে	তত্ত্বাবধায়ক
বাংলাদেশ এয়ারফোর্স স্টেশনে প্রস্তাবিত প্রায় ৩০০ একর জমি পরিদর্শন	উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করবে এবং	প্রকৌশলী
করেছেন। উক্ত কমিটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য উপযুক্ত	প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং নতুন প্রকল্প	(পিএন্ডডি)-
বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের অন্যান্য পরিত্যক্ত স্টেশনও পরিদর্শন করবে।	গ্রহণ বিষয়ক পরবর্তী সভায় অগ্রগতি	কমিটিদ্বয়ের
এছাড়া, উক্ত কমিটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে নির্মীয়মান পদ্মা	জানাবে। সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের	আহ্বায়ক।
সেতুর উভয় পাশে (মাওয়া এবং জাজিরা) এবং মধ্যবর্তী অংশে সম্ভাব্য	লক্ষ্যে নির্মীয়মান পদ্মা সেতুর উভয়	
উপযুক্ত বিভিন্ন চরাঞ্চল আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর	পাশে (মাওয়া এবং জাজিরা) এবং	
২০১৯ পর্যন্ত সরেজমিনে পরিদর্শন করবে।	মধ্যবর্তী অংশে সম্ভাব্য উপযুক্ত বিভিন্ন	
	চরাঞ্চল সরেজমিনে পরিদর্শন করতে	
	श्ट ा	

আলোচ্যসূচি-১০ এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি

অলোচনা	সিদান্ত	বাস্তবায়ন
এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ইজিসিবি এর আওতাধীন ২০১৯-২০ অর্থবছরে	বিষয়টি আলোচ্যসূচি থেকে বাদ যাবে।	প্রধান
প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ৫%, আগস্ট ৫%, সেপ্টেম্বর-		প্রকৌশলী
মে ১০% অনুসারে চূড়ান্তকরণ, এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে প্রকল্পওয়ারী		(পিএন্ডডি)।
বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৫ মে ২০২০ এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্নকরণ এবং		
লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জুলাই মাসে ৫% অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব না হলেও		
আগস্ট মাসে অন্ততঃ ১০% অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করার নির্দেশনা		
আগস্ট/২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক সভার গৃহীত		
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইজিসিবি এর সকল প্রকল্প দপ্তরকে অবহিত করা হয়েছে।		
এজন্য বিষয়টি আলোচনা থেকে বাদ দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়।		

আলোচ্যসূচি-১১ এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের পিআইসি, পিএসসি এবং নির্ধারিত মেয়াদেই প্রকল্প সমাপ্তকরণ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ইজিসিবি এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে	বিষয়টি আলোচ্যসূচি থেকে বাদ যাবে।	প্রধান
বাস্তবায়নের স্বার্থে ৩ মাস পর পর প্রত্যেক প্রকল্পের পিআইসি ও ৬ মাস	- C	প্রকৌশলী
পর পর পিএসসি অনুষ্ঠিত করা, জরুরী কোন ইস্যু থাকলে এর পূর্বেই		(পিএন্ডডি)।
পিআইসি/পিএসসি সভা আহ্বান করা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মৌখিক		
নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত মেয়াদেই প্রকল্প সমাপ্ত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা		
করার নির্দেশনা আগস্ট/২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক	7	



সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইজিসিবি এর সকল প্রকল্প দপ্তরকে অবহিত	
করা হয়েছে। এজন্য বিষয়টি আলোচনা থেকে বাদ দেয়ার অনুরোধ	
জানানো হয়।	

আলোচ্যসূচি-১২ এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের আওতায় ছ্পমি অধিগ্রহণ এবং সিডি, ভ্যাট

অলোচনা	সিদ্ধান্ত	বান্তবায়ন
"এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ইজিসিবি এর প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ	বিষয়টি আলোচ্যসূচি থেকে বাদ যাবে।	প্রধান
অথবা সিডি, ভ্যাট এর সংস্থান থাকলে এবং তা মার্চ মাসের মধ্যেই খরচ		প্রকৌশলী
করা সম্ভব না হলে অনতিবিলম্বে বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করতে হবে,		(পিএন্ডডি)।
যাতে আন্তঃপ্রকল্প সমন্বয়ের মাধ্যমে উক্ত বরাদ্দসমূহ অন্যান্য প্রকল্পসমূহে		
যথাসময়ে ব্যয় করা যায়" বিষয়ক নির্দেশনা আগস্ট/২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত	*	
প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইজিসিবি এর		
সকল প্রকল্প দপ্তরকে অবহিত করা হয়েছে। এজন্য বিষয়টি আলোচনা		
থেকে বাদ দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়।		

আলোচ্যসূচি-১৩ এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণ করার জ্বন্য মনিটরিং টিম গঠন

আলোচনা	সিদান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচনা করেন যে, এডিপি-	এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ইজিসিবি এর	প্রধান
তে অন্তর্ভুক্ত ইজিসিবি এর আওতাধীন চলমান প্রকল্পসমূহের কাজের গুনগত	আওতাধীন চলমান প্রকল্পসমূহের	প্রকৌশলী
মান নিশ্চিত করার নিমিত্তে নিবিড় পরিবীক্ষণ করার জন্য একটি মনিটরিং	কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করার	(পিএন্ডডি)।
টিম গঠনের লক্ষ্যে পিএন্ডডি শাখা থেকে নথি সূচনা করে টিম গঠনের	নিমিত্তে নিবিড় পরিবীক্ষণ করার জন্য	
প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে।	একটি মনিটরিং টিম গঠনের লক্ষ্যে	
	পিএন্ডডি শাখা থেকে নথি সূচনা করে	
	টিম গঠনের প্রস্তাব করতে হবে।	

আলোচ্যসূচি-১৪ এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প এলাকায় অবস্থান

আলোচনা	সিদান্ত	বান্তবায়ন
এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ইজিসিবি এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প	বিষয়টি আলোচ্যসূচি থেকে বাদ যাবে।	প্রধান
পরিচালকদের ন্যূনতম মাসের অর্ধেক সময় প্রকল্প এলাকায় অবস্থান/মাঠ		প্রকৌশলী
পরিদর্শন এবং বিষয়টি ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক নিবিড়ভাবে তদারকি		(পিএন্ডডি)।
করার নির্দেশনা আগস্ট/২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক		
সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইজিসিবি এর সকল প্রকল্প দপ্তরকে অবহিত		
করা হয়েছে। এজন্য বিষয়টি আলোচনা থেকে বাদ দেয়ার অনুরোধ		
জানানো হয়।		

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘ্লোষণা করেন। 21

> (প্রকৌশলী অরুন কুমার সাহা) ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ইজিসিবি।



স্মারক নং: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০২.০১.০৩২.১৭. ২ ৫২১

বিতরণ (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো):

- ১) নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/প্রকৌশল), ইজিসিবি, ঢাকা।
- ২) প্রকল্প পরিচালক, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কদ্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প/ERP এবং EAM বান্তবায়ন প্রকল্প /কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় ২x৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প/মুন্সীগঞ্জ ৩০০-৪০০ মেঃওঃ সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প/সোনাগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ইজিসিবি।
- ৩) প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
- ৪) প্রধান প্রকৌশলী, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট, ইজিসিবি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- ব্যবস্থাপক (পরিবেশ), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
- ৬) প্রকল্পে কর্মরত সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।
- ৭) প্রকল্পে কর্মরত সকল ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ)।

অনুলিপিঃ

১. অফিস কপি।

Touchi I