

ইজিসিবি এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সভার কার্যবিবরণীঃ

ইজিসিবি এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে গত ১২/০৫/২০১৯ তারিখে ইজিসিবি এর কর্পোরেট অফিসে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় প্রকল্প ভিত্তিক নিম্নোক্ত আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	সভায় প্রকল্প পরিচালক, নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, অবহিত করেন যে, উক্ত প্রকল্পের (লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট এন্ড আদার সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট) ডিপিপি মেয়াদ জুন ২০১৯ এ শেষ হবে। উক্ত প্রকল্পের মোট মূল্য অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির scope এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্টিম টারবাইনের মেইন স্টিম ভাষ রিফারিশমেন্ট কাজ অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান চুক্তি amendment করার বিষয়ে প্রকল্পের ঠিকাদার Marubeni Corporation এর সাথে আলোচনা করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন যে, বর্ণিত চুক্তি amendment করার বিষয়ে ইজিসিবি বোর্ডের অনুমোদন নেয়া প্রয়োজন।	প্রকল্পের মোট মূল্য অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির scope এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্টিম টারবাইনের মেইন স্টিম ভাষ রিফারিশমেন্ট কাজ অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান চুক্তি amendment করার বিষয়টি ইজিসিবি এর বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকল্পের ঠিকাদার Marubeni Corporation এর সাথে আলোচনা করে জরুরী ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	প্রকল্প পরিচালক, নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট।
২।	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প	সভায় উপ-মহাব্যবস্থাপক (অডিট) অবহিত করেন যে, অত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য স্বাক্ষরিত LTSA এর চুক্তি দলিলের বিভিন্ন অসঙ্গতিসমূহ বের করার লক্ষ্যে চুক্তি দলিল রিভিউ করার জন্য গঠিত কমিটি ইতোমধ্যে নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রকল্প পরিচালক, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প অবহিত করেন যে, অত্র প্রকল্প এলাকায় স্কুল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জে বিউবো'র আওতাধীন বিদ্যালয় ভবন ও এর আওতাধীন এলাকা ইজিসিবিকে হস্তান্তর করার বিষয়ে বিউবো'র চেয়ারম্যান এর সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন মর্মে সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন।	(ক) সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য স্বাক্ষরিত LTSA এর চুক্তি দলিলের বিভিন্ন অসঙ্গতিসমূহ বের করার লক্ষ্যে চুক্তি দলিল রিভিউ করার জন্য গঠিত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে LTSA সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) সিদ্ধিরগঞ্জে বিউবো'র আওতাধীন বিদ্যালয় ভবন ও এর আওতাধীন এলাকা ইজিসিবিকে হস্তান্তরের বিষয়ে বিউবো'র চেয়ারম্যান এর সাথে ইজিসিবি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি।
৩।	ERP এবং EAM বাস্তবায়ন	সভায় উপ-মহাব্যবস্থাপক (অডিট) অবহিত করেন যে, হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ সিসিপিপি, সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিপিপি এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপির Asset Master Data সংগ্রহ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তবে, ERP এবং EAM	ইজিসিবি এর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং কর্পোরেট অফিসে ERP এবং EAM বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলীগণ Asset Master	উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব)-কমিটির আহ্বায়ক এবং

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		সিস্টেম চালু হওয়ার মত অবস্থায় এখনও পৌঁছায়নি। ERP এবং EAM বাস্তবায়নের লক্ষ্যে FICO সহ সকল মডিউলের কাজ চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী (আইসিটি) অবহিত করেন যে, ERP এবং EAM বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য নতুন দুইজন পরামর্শক বাংলাদেশে পৌঁছেছেন।	Data সংগ্রহের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সাথে সমন্বয় করবেন। ERP এবং EAM বাস্তবায়নের লক্ষ্যে FICO সহ সকল মডিউলের কাজ দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী (আইসিটি)।
৪।	কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় ২x৬০০ মেঃওঃ আন্টা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প	সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কোষাগারে ইজিসিবি এর জমাকৃত অর্থ ইজিসিবিকে ফেরত প্রদানের বিষয়ে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে বর্ণিত প্রকল্পটি বাতিলের অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরো জানান যে, consultancy contract terminate হওয়ায় consultant এর পাওনার বিষয়টির নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন যে, প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) এর একটি সভা আয়োজন করে কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি সমাপ্তকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কোষাগারে ইজিসিবি এর জমাকৃত অর্থ ফেরত আনা এবং consultant এর পাওনা আগামী জুন/২০১৯ এর মধ্যে পরিশোধ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এ লক্ষ্যে দ্রুত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) এর একটি সভা আয়োজন করবেন।	প্রকল্প পরিচালক।
৫।	মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৩০০-৪০০ মেঃওঃ সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প	সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রেরিত প্রাক্কলন অনুযায়ী জমির প্রাক্কলিত মূল্য পরিশোধের জন্য অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে ইজিসিবি কর্তৃক প্রেরিত পত্র অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি মের্যাদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে না মর্মে যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ বিভাগ অবহিত করেছেন। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের জন্য ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা ইজিসিবি এর বোর্ডে উপস্থাপন করা হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আহ্বানকৃত EOI এর বিপরীতে প্রাপ্ত EOI প্রস্তাব সমূহের মূল্যায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	(ক) প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কোষাগারে জমির প্রাক্কলিত মূল্য জুন ২০১৯ এর মধ্যে পরিশোধের জন্য অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রাপ্ত EOI প্রস্তাব সমূহের মূল্যায়ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (গ) পিএন্ডডি শাখা কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতকৃত নতুন ডিপিপি ইজিসিবি এর বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) প্রকল্প পরিচালক। (খ) নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল)- Feasibility Study সংশ্লিষ্ট EOI প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন কমিটির আহ্বায়ক। (গ) প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)।
৬।	সোনাগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে Bidding Document প্রস্তুতির কাজ চলছে। Bidding Document এর কারিগরী অংশ প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ডাইক নির্মাণসহ অন্যান্য সিভিল কাজের	(ক) ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে Bidding Document প্রস্তুতির	প্রকল্প পরিচালক।

Touki &

De

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		ডিজাইন করার জন্য একজন পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপক পরামর্শ প্রদান করেছে। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের Owner's Engineer, ESIA & RAP for Transmission Line সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Consultant নিয়োগের জন্য Terms of Reference চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের Individual Consultant নিয়োগের লক্ষ্যে RFP ইস্যু করা হয়েছে।	কাজ জুন/২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (খ) উক্ত প্রকল্পের Owner's Engineer, ESIA & RAP for Transmission Line সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Consultant নিয়োগের জন্য মে/২০১৯ এর মধ্যে EOI আহ্বান করতে হবে।	
৭।	Joint Venture এর মাধ্যমে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর এবং ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত	সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পৃথক Joint Venture Partner নির্বাচনের লক্ষ্যে ০৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে পৃথক ০২টি Expression of Interest (EOI) আহ্বান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত EOI প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন ইজিসিবি এর প্রকিউরমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন যে, উক্ত EOI প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ইজিসিবি এর বোর্ডে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পৃথক Joint Venture Partner নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রাপ্ত EOI প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য ইজিসিবি এর বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল)- EOI প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন কমিটির আহ্বায়ক।
৮।	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় “৪০০-৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল ভিত্তিক কসাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প” বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	সভায় ব্যবস্থাপক (পরিবেশ) অবহিত করেন যে, ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় “৪০০-৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল ভিত্তিক কসাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪৯৩.৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ফেনী জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের প্রস্তাবিত জমির দাগের দাগভিত্তিক হালনাগাদ তথ্য, প্রস্তাবিত খতিয়ানের কপি, পরিবেশ ছাড়পত্র প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ইজিসিবি এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত জমি অধিগ্রহণে পরিবেশ অনাপত্তি/ছাড়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে ২৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ইজিসিবি কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তর, ফেনী জেলা অফিসের ডেপুটি ডিরেক্টরসহ সংশ্লিষ্ট আরো একজন কর্মকর্তা প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।	ফেনী জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে চাহিত প্রকল্পের প্রস্তাবিত জমির দাগের দাগভিত্তিক হালনাগাদ তথ্য, প্রস্তাবিত খতিয়ানের কপি, পরিবেশ ছাড়পত্র দ্রুত প্রেরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত ডিপিপি ইজিসিবি এর বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) এবং ব্যবস্থাপক (পরিবেশ)।
৯।	নতুন প্রকল্প গ্রহণ	সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন যে, এপ্রিল ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক সভায় কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচনের জন্য পৃথক একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।	কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচন করার জন্য পৃথক দুইটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটিদ্বয় বর্ণিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য নতুন বিভিন্ন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে উপযুক্ত	প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)।

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
			স্থান নির্বাচন করবে। পিএন্ডডি শাখা উক্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব করবে।	

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(প্রকৌশলী অরুন কুমার সাহা)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ইজিসিবি।

md@egcb.com.bd

বিতরণ (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো):

- ১) নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/প্রকৌশল), ইজিসিবি, ঢাকা।
- ২) প্রকল্প পরিচালক, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প/নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট এন্ড আদার সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রজেক্ট/কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় ২X৬০০ মেঃওঃ আর্ল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প/মুন্সীগঞ্জ ৩০০-৪০০ মেঃওঃ সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প/সোনাগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ইজিসিবি।
- ৩) প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
- ৪) ব্যবস্থাপক (পরিবেশ), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
- ৫) প্রকল্পে কর্মরত সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।
- ৬) প্রকল্পে কর্মরত সকল ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ)।

অনুলিপিঃ

১. অফিস কপি।

Touhid