ইজিসিবি এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে গত ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে ইজিসিবি এর কর্পোরেট অফিসে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা এতদসঙ্গো সংযুক্ত করা হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় প্রকল্প ভিত্তিক নিম্নোক্ত আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র ঃ নং	. Westernamen a a mee	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্জ গঙ্গুক্
31	নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট	সভায় প্রকল্প পরিচালক, নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট, অবহিত করেন যে, উক্ত প্রকল্পের (লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট এন্ড আদার সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট) ডিপিপির মেয়াদ জুন ২০১৯ এ শেষ হবে। উক্ত প্রকল্পের জন্য জাইকার সাথে সম্পাদিত ঋণচুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে প্রকল্পের সকল কাজের মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না বিধায় ইজিসিবি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাইকার সম্মতিক্রমে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণপূর্বক অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পের ন্টিম টারবাইনের মেজর ওভারহলিং কাজের মূল্য Actual Basis এ পরিশোধ করায় প্রায় ১৫ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন অব্যয়িত রয়ে যায়। উক্ত অব্যয়িত অর্থ জাইকাকে ফেরত প্রদান করার প্রক্রিয়া খুবই কঠিন। এমতাবস্থায়, বর্ণিত সার্ভিসের আওতায় প্রকল্পের মোট মূল্য অপরিবর্তিত রেখে চুক্তির scope এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ন্টিম টারবাইনের মেইন ন্টিম ভাল্প রিফার্বিশমেন্ট কাজ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান চুক্তি amendment করার বিষয়ে বোর্ডের অনুমোদন নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে চুক্তি এবং উক্ত ডিপিপির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে এর পূর্বে এ বিষয়ে প্রকল্পের ঠিকাদার Marubeni Corporation এর সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন।	প্রকল্পের ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির scope এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্টিম টারবাইনের মেইন স্টিম ভাল্প রিফার্বিশমেন্ট কাজ অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান চুক্তি amendment করার বিষয়টি ইজিসিবি এর বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকল্পের ঠিকাদার Marubeni Corporation এর সাথে একটি সভার আয়োজন করতে হবে এবং জরুরী ভিত্তিতে বিষয়টি নিম্পত্তি করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট।
21	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প	Δ	সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য স্বাক্ষরিত LTSA এর চুক্তি দলিলের বিভিন্ন অসঞ্চাতিসমূহ বের করার লক্ষ্যে চুক্তি দলিল রিভিউ করার জন্য গঠিত কমিটি নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এর নিকট দুত প্রতিবেদন দাখিল করবে।	মহাব্যবস্থাপক (অডিট)-কমিটির আহ্বায়ক। (খ) প্রধান প্রকৌশলী,



ক্ৰ ³ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		ইজিসিবিকে হস্তান্তর করার বিষয়ে বিউবো'র চেয়ারম্যান এর সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন মর্মে সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন।	ইজিসিবি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করবেন।	
91	ERP এবং EAM বাস্তবায়ন	সভায় উপ-মহাব্যবস্থাপক (অডিট) অবহিত করেন যে, হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ সিসিপিপি, সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিপিপি এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপির Asset Master Data সংগ্রহ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তবে, ERP এবং EAM সিস্টেম চালু হওয়ার মত অবস্থায় এখনও পৌঁছায়নি। ERP এবং EAM বাস্তবায়নের লক্ষ্যে FICO সহ সকল মডিউলের কাজ চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক উল্লেখ করেন যে, ERP এবং EAM বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। নির্বাহী প্রকৌশলী (আইসিটি) অবহিত করেন যে, ERP এবং EAM সিস্টেমের জন্য নির্মিত ডাটা সেন্টারের জন্য বিদ্যুতের বর্তমান লোড বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	কর্পোরেট অফিসে ERP এবং EAM বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলীগণ Asset Master Data সংগ্রহের বিষয়টি ত্বান্থিত করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সাথে সমন্বয় করবেন। ERP এবং EAM বাস্তবায়নের লক্ষ্যে FICO সহ সকল মডিউলের কাজ দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। ERP এবং EAM সিস্টেমের জন্য নির্মিত ডাটা সেন্টারের জন্য বিদ্যুতের বর্তমান লোড বৃদ্ধির লক্ষ্যে এইচআর শাখা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।	(হিসাব)-কমিটির আস্থায়ক এবং মহাব্যবস্থাপক (এইচআর)।
81	পেকুয়ায় ২×৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কোষাগারে ইজিসিবি এর জমাকৃত অর্থ ইজিসিবিকে ফেরত প্রদানের বিষয়ে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, consultancy contract terminate হওয়ায় consultant এর পাওনার বিষয়টির নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কোষাগারে ইজিসিবি এর জমাকৃত অর্থ ফেরত আনা এবং consultant এর পাওনা আগামী জুন/২০১৯ এর মধ্যে পরিশোধ	প্রকল্প পরিচালক।
& 1	৩০০-৪০০ মেঃওঃ সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প		ত্বান্থিত করার জন্য মুসীগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়কে সংশ্লিষ্ট সকল কাজে সহযোগিতা করতে হবে এবং জমির প্রাক্কলিত মূল্য পরিশোধের জন্য অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	(ক) এবং (খ) প্রকল্প পরিচালক।

ক্র নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		কমিটি (PSC) এর বর্ণিত সুপারিশসমূহ ইজিসিবি এর বোর্ডকে অবহিত করা প্রয়োজন। এছাড়া, ভূমি উন্নয়নের জন্য ডিপিপি প্রস্তুত করে তা বোর্ডে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। প্রকল্প পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আহ্বানকৃত EOI এর বিপরীতে প্রাপ্ত EOI প্রস্তাব সমূহের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	Study সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রাপ্ত EOI প্রস্তাব সমূহের মূল্যায়ন কাজ দুত সম্পন্ন করতে হবে।	(গ) নির্বাহী পরিচালক
			(ঘ) পিএন্ডডি শাখা কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের জন্য নতুন ডিপিপি প্রস্তুত করে তা ইজিসিবি এর বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে।	প্রকৌশলী
ঙা	বিউবো'র আওতাধীন হরিপুর ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ইজিসিবি এর নিকট হস্তান্তর সংক্রান্ত	সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও প্রতিশুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন হরিপুর ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ইজিসিবি এর নিকট হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে গত ০৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ইজিসিবি কর্তৃক বিউবো'কে পত্র প্রেরণ করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগে এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠিত সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।	আওতাধীন হরিপুর ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ইজিসিবি এর নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিউবো এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	(পিএন্ডডি)।
91	প্রকল্প	সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে Bidding Document প্রস্তুতির কাজ চলছে, মে/২০১৯ এর মধ্যে তা সম্পন্ন হবে। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের Owner's Engineer, ESIA & RAP for Transmission Line, Individual Consultant নিয়োগের লক্ষ্যে Terms of Reference চূড়ান্ত করা হয়েছে।	উপজেলায় ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে Bidding Document প্রস্তুতির কাজ মে/২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে	মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ
₽١	উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর এবং ১০ মেঃওঃ	সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পৃথক Joint Venture Partner নির্বাচনের লক্ষ্যে ০৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে পৃথক ০২টি Expression of Interest (EOI) আহ্বান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত EOI প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন যে, উক্ত EOI	১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পৃথক Joint Venture Partner নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রাপ্ত EOI প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন	(প্রকৌশল)- EOI প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন কমিটির

ক্র নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	কেন্দ্র নির্মাণ	প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন দুত সম্পন্ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন	দুত সম্পন্ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন	1211
	সংক্রান্ত	ইজিসিবি এর প্রকিউরমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল কমিটির পরবর্তী	অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে।	
		সভায় উপস্থাপন করা প্রয়োজন।		
৯।	ফেনী জেলার	সভায় ব্যবস্থাপক (পরিবেশ) অবহিত করেন যে, ফেনী জেলার	ফেনী জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	প্রধান প্রকৌশলী
	সোনাগাজী	সোনাগাজী উপজেলায় "৪০০-৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল	হতে চাহিত প্রকল্পের প্রস্তাবিত জমির	(পিএন্ডডি) এবং
	উপজেলায় "৪০০-	ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্প"	দাগের দাগভিত্তিক হালনাগাদ তথ্য,	ব্যবস্থাপক
	৫০০ মেঃওঃ	বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪৯৩.৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ১৭	প্রস্তাবিত খতিয়ানের কপি, পরিবেশ	(পরিবেশ)।
	ডুয়েল ফুয়েল	ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ফেনী জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট	ছাড়পত্র দুত প্রেরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়	
	ভিত্তিক কম্বাইন্ড	প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের প্রস্তাবিত জমির দাগের	কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের	
	সাইকেল বিদ্যুৎ	দাগভিত্তিক হালনাগাদ তথ্য, প্রস্তাবিত খতিয়ানের কপি,	ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত	
	কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ	পরিবেশ ছাড়পত্র প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে		
	প্রকল্প" বাস্তবায়ন	১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ইজিসিবি এর নিকট পত্র প্রেরণ করা		
	সংক্ৰান্ত	হয়। এছাড়া, উক্ত ৪০০-৫০০ মেঃওঃ সিসিপিপি নির্মাণের লক্ষ্যে		
		ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করে ০৪ এপ্রিল ২০১৯		
		তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।		
201	নতুন প্রকল্প গ্রহণ	সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন যে, মার্চ ২০১৯-	কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সৌর	প্রধান প্রকৌশলী
		এ অনুষ্ঠিত প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক সভায় কয়লা ভিত্তিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান	(পিএন্ডডি)।
		বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচন করার জন্য	নির্বাচন করার জন্য একটি কমিটি গঠন	
		একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কমিটি এর	করতে হবে। উক্ত কমিটি বর্ণিত বিদ্যুৎ	
		পাশাপাশি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচন	কেন্দ্র নির্মাণের জন্য নতুন বিভিন্ন স্থান	
		করবে। এছাড়া, মহেশখালীতে বিউবো'র অধিগ্রহণকৃত জমির	সরেজমিনে পরিদর্শন করে উপযুক্ত স্থান	
		একটি অংশ ইজিসিবিকে প্রদান করার জন্য বিউবো'র	নির্বাচন করবে। পিএন্ডডি শাখা উক্ত	
		চেয়ারম্যান এর সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন।	কমিটি গঠনের প্রস্তাব করবে। এছাড়া,	
		*	মহেশখালীতে বিউবো'র অধিগ্রহণকৃত	
			জমির একটি অংশ ইজিসিবিকে প্রদান	
	-		করার জন্য বিউবো'র চেয়ারম্যান এর	
			সাথে আলোচনা করতে হবে।	

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(প্রকৌশলী অরুন কুমার সাহা) ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ইজিসিবি।

md@egcb.com.bd

বিতরণ (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো):

- ১) নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/প্রকৌশল), ইজিসিবি, ঢাকা।
- ২) প্রকল্প পরিচালক, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প/নিউ হরিপুর পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট এন্ড আদার সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রজেক্ট/কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় ২x৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প/মুকীগঞ্জ ৩০০-৪০০ মেঃওঃ সুপার ক্রিটিক্যাল

Toukid

কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প/সোনাগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ইজিসিবি।

- ৩) প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
 - ৪) ব্যবস্থাপক (পরিবেশ), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
 - প্রকল্পে কর্মরত সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।
 - প্রকল্পে কর্মরত সকল ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ)।

অনুলিপিঃ

১. অফিস কপি।

Toukid