

# ELECTRICITY GENERATION COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

Unique Heights (Level-15 & 16), 117 Kazi Nazrul Islam Avenue, Eskaton Garden, Dhaka-1217 Tel: 55138633-36 (PABX), Fax: 880-2-55138637, E-mail: info@egcb.com.bd, Web: www.egcb.com.bd

# ইজিসিবি এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি

প্রকৌশলী অরুন কুমার সাহা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইজিসিবি।

সভার তারিখ

১৮/১১/২০১৯ খ্রিঃ

সভার সময়

সকাল ১১:৩০ ঘটিকা

স্থান

ইজিসিবি এর কর্পোরেট অফিসের কনফারেন্স রুম

উপস্থিতি

পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) বিগত ১৪/১০/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

### আলোচ্যসূচি-০২ সিদ্ধিরগঞ্জে বিউবো'র আওতাধীন পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ও এর আওতাধীন এলাকা ইচ্ছিসিবিকে হস্তান্তর

আলোচনা	সিদান্ত	বাস্তবায়ন
সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নতুন	সিদ্ধিরগঞ্জে বিউবো'র আওতাধীন	মহাব্যবস্থাপক
স্কুল ভবনটি বিউবোকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা	পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ও	(এইচআর) এবং
পরিচালক আলোচনা করেন যে, সিদ্ধিরগঞ্জে বিউবো'র আওতাধীন পুরাতন	এর আওতাধীন এলাকা ইজিসিবিকে	প্রধান প্রকৌশলী,
প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ও এর আওতাধীন এলাকা ইজিসিবিকে হস্তান্তরের	হস্তান্তরের বিষয়ে বিউবো'র সাথে	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫
বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রধান প্রকৌশলী, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫	অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী	মেঃওঃ সিসিপিপি।
মেঃওঃ সিসিপিপি অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে বিউবো'র সাথে একটি	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	3
সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।		

### আলোচ্যসূচি-০৩ ERP এবং EAM বাস্তবায়ন

আলোচনা	সিদান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় নির্বাহী প্রকৌশলী (আইসিটি) আলোচনা করেন যে, ERP এবং	ইজিসিবি এর সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং	বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ
EAM আনুষ্ঠানিকভাবে Go-Live করা হয়েছে কিন্তু কিছু দপ্তরের	কর্পোরেট অফিসের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে	সমূহের প্রধান
ব্যাকলগ ডাটা এন্ট্রি এর কাজ এখনও চলছে। চলতি মাসের মধ্যেই ERP	ডাটা এন্ট্রি করার পাশাপাশি ERP এবং	প্রকৌশলীগণ
এবং EAM সিস্টেমে সকলেই কাজ শুরু করতে পারবেন। এ প্রেক্ষিতে	EAM সংশ্লিষ্ট পেন্ডিং সকল কাজ দুত	এবং নিৰ্বাহী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা করেন যে, ডাটা এক্ট্রি করার পাশাপাশি	সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকৌশলী
ERP এবং EAM সংশ্লিষ্ট পেন্ডিং সকল কাজ দুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন।		(আইসিটি)।

# আলোচ্যসূচি-০৪ কক্সবান্ধার জেলার পেকুয়ায় ২x৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প

অলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি	আলোচ্য প্রকল্পের Detailed	প্রকল্প
অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ জিওবি এর নিকট জমা দেয়ার লক্ষ্যে সোনালী	Feasibility Study সম্পন্নকরণের	পরিচালক ও
ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট একাউন্টে জমা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থ সোনালী	লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের	উপ-
ব্যাংক ইজিসিবি এর নির্দেশনা মোতাবেক কোডে জমা প্রদান না করে অন্য	বিলসমূহ পরিশোধ করার বিষয়ে ইজিসিবি	মহাব্যবস্থাপক
কোডে জমা করেছে। এ বিষয়ে সোনালী ব্যাংক-কে সঠিক কোডে অর্থ জমা	এর ০৯/২০১৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত	(হিসাব)।
প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংক যে	অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে	

কোডে অর্থ জমা করেছে, তাই সঠিক আছে মর্মে সোনালী ব্যাংক পত্র হবে। আলোচ্য প্রকল্পের PCR ১৮ মারফত অবহিত করেছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে প্রস্তুত করে Detailed Feasibility Study সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিলসমূহ পরিশোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বিষয়টি ইজিসিবি এর ০৯/২০১৯তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়। বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের PCR প্রস্তুতির কাজ চলছে।

## আলোচ্যসূচি-০৫ মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৩০০-৪০০ মেঃওঃ সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প

আলোচনা	সিদান্ত	বাস্তবায়ন
আলোচ্য প্রকল্পের ১৯৩.৯৮৫ একর জমি মুন্সীগঞ্জ জেলা	(ক) আলোচ্য প্রকল্পের ১৯৩.৯৮৫ একর জমি	(ক) তত্ত্বাবধায়ক
প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক ইজিসিবিকে দুত হস্তান্তর	মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক	প্রকৌশলী (পরিচালন),
করার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক গুরুত্বারোপ করেন।	ইজিসিবিকে দুত হস্তান্তর করার বিষয়ে মুন্সীগঞ্জ	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০
প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রকল্পের জমি	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে	মেঃওঃ পিপিপি এবং
ইজিসিবি এর নিকট হস্তান্তর করার পর ইজিসিবি এর	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত জমি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
নিজস্ব অর্থে জমির চতুর্দিকে সীমানা নির্ধারক পিলার	ইজিসিবি এর নিকট হস্তান্তর করার পর ইজিসিবি এর	(প্রকিউরমেন্ট)।
স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় আলোচনা	নিজস্ব অর্থে জমির চতুর্দিকে সীমানা নির্ধারক পিলার	(1)
হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) উল্লেখ করেন যে,	স্থাপনের প্রাথমিক কার্যক্রম এখনই গ্রহণ করতে	
উক্ত প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতকৃত ডিপিপির	হবে।	
বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগে ০৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে		(খ) প্রধান প্রকৌশলী
প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার	(খ) প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতকৃত ডিপিপির	(পিএন্ডডি)।
সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বিদ্যুৎ বিভাগে	বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগে ০৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে	ë
প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পের Feasibility Study	অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সুপারিশের	
সম্পন্ন করার লক্ষ্যে RFP এর বিপরীতে দাখিলকৃত	আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ	a
পাঁচটি প্রস্তাবের কারিগরী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে।	করতে হবে।	(ab)
কারিগরী মূল্যায়নে কৃতকার্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত নম্বর		(গ) তত্ত্বাবধায়ক
প্রাপ্ত সকল আবেদনকারীর আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্ত করা	(গ) উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন	প্রকৌশলী (পরিচালন),
হবে।	করার লক্ষ্যে RFP এর বিপরীতে প্রাপ্ত প্রস্তাব	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০
*	সমূহের আর্থিক মূল্যায়ন দুত সম্পন্ন করতে হবে।	মেঃওঃ পিপিপি।

# আলোচ্যসূচি-০৬ সোনাগান্ধী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

<b>আলোচনা</b>	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ফেনী	(ক) ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায়	প্রকল্প
জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	পরিচালক।
বাস্তবায়নের জন্য ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে প্রনয়ণকৃত ইপিসি দরপত্র	বাস্তবায়নের জন্য ইপিসি ঠিকাদার	
দলিলের Terms and Condition আংশিক সংশোধন করতঃ ০৭	নিয়োগের লক্ষ্যে প্রনয়ণকৃত ইপিসি দরপত্র	
নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বিশ্ব ব্যাংক No Objection প্রদান করে। উক্ত	দলিল চূড়ান্ত করার জন্য ইজিসিবি এর	
ইপিসি দরপত্র দলিলে উল্লিখিত সংশোধনের বিষয়টি ইজিসিবি এর	০৯/২০১৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী	
০৯/২০১৯তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	(খ) উক্ত প্রকল্পের Owner's	
বর্ণিত প্রকল্পে ০১ জন International Technical Consultant		
এবং ০১ জন International Procurement Consultant	Triginos Handin and Militage	



এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সঞ্চালন লাইনের IEE, প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে ESIA, RAP সম্পন্নকরণের নিমিত্ত নির্বাচিত প্রামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS এর সাথে ১৩/১০/২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের Owners Engineer নির্বাচনের লক্ষ্যে দাখিলকত প্রস্তাবসমহের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের SLA স্বাক্ষরের বিষয়টি অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) এর সভা ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) এর সভা আয়োজন করা হবে।

হবে।

- (গ) SLA স্বাক্ষরের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে।
- (ঘ) প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) এর সভার আয়োজন করতে হবে।

### আলোচ্যসূচি-০৭ Joint Venture এর মাধ্যমে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর এবং ১০ মেঃওঃ বায়চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ

আলোচনা	সিদান্ত	বান্তবায়ন
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, ফেনী জেলার	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায়	প্রধান
সোনাগাজী উপজেলায় ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জয়েন্ট	১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	প্রকৌশলী
ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত Marubeni Corporation,	নির্মাণের জন্য Marubeni	(পিএন্ডডি)।
Japan এর সাথে ইজিসিবি বোর্ড কর্তৃক সম্মত খসড়া সমঝোতা স্মারক	Corporation, Japan এর	
(MoU) এর ভিত্তিতে আলোচনা এবং নেগোসিয়েশন এর মাধ্যমে $MoU$	সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি	
চূড়ান্তকরণ এর কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, উক্ত স্থানে ১০ মেঃওঃ	গঠনের নিমিত্ত খসড়া MoU	(2)
বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের	চূড়ান্তকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।	
নিমিত্ত ইজিসিবি এর ৭/২০১৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচনা শুরু	উক্ত স্থানে ১০ মেঃওঃ বায়ুচালিত	
করার নিমিত্ত খসড়া MoU ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে Envision	বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জয়েন্ট	
Energy Company Limited এর নিকট প্রেরণ করা হয়।	ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত	
Envision অনাগ্রহ প্রকাশ করায়, ৮/২০১৯ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত	Mitsui & Co. Ltd., Japan	w.
মোতাবেক খসড়া MoU ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে Mitsui & Co.,	এর সাথে খসড়া MoU	
Ltd., Japan এর নিকট প্রেরণ করা হয়। খসড়া MoU এর উপর	চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়	9
Mitsui & Co. Ltd., Japan মতামত প্রদান করেছে।	ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	18

# আলোচ্যসূচি-০৮ ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় "৪০০-৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত

আলোচনা	সিদান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় ব্যবস্থাপক (পরিবেশ) অবহিত করেন যে, ফেনী জেলার	(ক) ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় "৪০০-	(ক) ব্যবস্থাপক
সোনাগাজী উপজেলায় "৪০০-৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল ভিত্তিক	৫০০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল ভিত্তিক কম্বাইন্ড	(পরিবেশ)।
কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প" বাস্তবায়নের জন্য	সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্প"	
প্রস্তাবিত ৪৯৩.৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে পরিবেশগত	বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত ৪৯৩.৮৫ একর ভূমি	
ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে উক্ত ভূমি পুনঃতদন্ত করে প্রতিবেদন	অধিগ্রহণের লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র অর্জনের	fishs.
দেয়ার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের একজন প্রতিনিধি	জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের	
মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে উক্ত ভূমি	মনোনীত প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সহকারী	
পুনঃতদন্ত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	কমিশনার (ভূমি)সহ প্রস্তাবিত জমি ডিসেম্বর	
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, প্রকল্পের	২০১৯ এর মধ্যে পুনঃতদন্ত করার ব্যবস্থা করতে	
ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত ডিপিপি ইজিসিবি এর বোর্ড	<b>श्ट</b> ा	
সভার অনুমোদনক্রমে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ	(খ) আলোচ্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্পের ডিপিপির	(খ) প্রধান
প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক উল্লেখ করেন যে, বর্ণিত ভূমি	উপর প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	প্রকৌশলী
অধিগ্রহণ প্রকল্পের ডিপিপির উপর প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা		(পিএন্ডডি)।

অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত	হওয়ার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যোগাযোগ	
রাখা প্রয়োজন।	রাখতে হবে।	

#### আলোচ্যসূচি-০৯ নতুন প্রকল্প গ্রহণ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) অবহিত করেন যে, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ	কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ	প্রধান
কেন্দ্র এবং সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান নির্বাচন করার জন্য পৃথক	নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্থান	প্রকৌশলী
দুইটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে, সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত	নির্বাচন করার জন্য গঠিত	(পিএন্ডডি)-
কমিটি নির্মীয়মান পদা সেতুর উভয় পাশে (মাওয়া এবং জাজিরা) এবং মধ্যবর্তী	কমিটি নভেম্বর মাসে অবশ্যই	কমিটির
অংশে সম্ভাব্য উপযুক্ত বিভিন্ন চরাঞ্চল পরিদর্শন করেন। কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা	আহ্বায়ক।
নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা ভ্রমণ	পরিদর্শন করবে।	
করবেন।		

২। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রেকৌশলী অরুন কুমার সাহা) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইজিসিবি।

স্মারক নং: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০২.০১.০৩২.১৭. ৩১৮-৮

তারিখঃ 

ত ত অগ্রহায়ণ ১৪২৬

ব নভেম্বর ২০১৯

### বিতরণ (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো):

- ১) নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/প্রকৌশল), ইজিসিবি, ঢাকা।
- ২) প্রকল্প পরিচালক, সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প/ERP এবং EAM বাস্তবায়ন প্রকল্প ক্ষরবাজার জেলার পেকুয়ায় ২x৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প/সোনাগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ইজিসিবি।
- ৩) প্রধান প্রকৌশলী, সিদ্ধিরগঞ্জ ২×১২০ মেঃওঃ পিপিপি/হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ সিসিপিপি/সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি, ইজিসিবি, নারায়ণগঞ্জ।
- 8) প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
- ক) মহা-ব্যবস্থাপক (এইচআর), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
- ৬) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিচালন), সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিপিপি, ইজিসিবি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- ৭) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
- ৮) প্রকল্পে কর্মরত সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।
- ব্যবস্থাপক (পরিবেশ), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা।
- ১০) নির্বাহী প্রকৌশলী (আইসিটি), কর্পোরেট অফিস, ইজিসিবি, ঢাকা। [কার্যবিবরণী ইজিসিবি এর ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ]
- ১১) প্রকল্পে কর্মরত সকল ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ)।

#### অনুলিপিঃ

১. অফিস কপি।

Toutil